

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
OBRA	REFORMA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA SCHARLE LOCALIZADA NA AV. AEROPORTO, Nº 01, VILA TANQUE, CEP 35930-438, JOÃO MONLEVADE - MG											
PRAZO	03 MESES	DATA	24/07/2025		VALOR TOTAL ORÇADO	R\$ 131.795,26						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA SCHARLE												
ITEM 1	SERVIÇOS			CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS)			32.153,58	24,40%	100,00%						100,00%
						32.153,58						32.153,58
1.2	INÍCIO DA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS			32.153,58	24,40%	100,00%						100,00%
						32.153,58						32.153,58
1.3	PASSAGEM DA FIAÇÃO NOVA E INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPONENTES			32.153,58	24,40%		100,00%					100,00%
							32.153,58					32.153,58
1.4	TÉRMINO DA PASSAGEM DA FIAÇÃO NOVA E INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPONENTES			32.153,58	24,40%		50,00%	50,00%				100,00%
							16.076,79	16.076,79				32.153,58
1.5	SERVIÇOS FINAIS (RETIRADA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, DOS CABOS ELÉTRICOS ANTIGOS,INTERRUPTORES/TOMADAS, LUMINÁRIAS ANTIGAS E COLOCAÇÃO DE PLACAS CEGAS)			3.180,94	2,41%			100%				100,00%
								3.180,94				3.180,94
TOTAL				131.795,26	100,00%	64.307,16	48.230,37	19.257,73				131.795,26
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CEMEI LOUIS ENSCH												
ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
OBRA	REFORA ELÉTRICA NO CEMEI LOUIS ENSCH LOCALIZADO NA RUA SÃO DOMINGOS DO PRATA, Nº 37, JOSÉ ELÓI, CEP 35930-199, JOÃO MONLEVADE - MG											
PRAZO	6 SEMANAS	DATA	24/07/2025		VALOR TOTAL ORÇADO	R\$ 24.947,90						
ITEM 2	SERVIÇOS			CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA			4.157,98	16,67%	100,00%						100,00%
						4.157,98						4.157,98
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS			4.157,98	16,67%		100,00%					100,00%
							4.157,98					4157,98
2.3	INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS, INÍCIO DA PASSAGEM DE CABOS			4.157,98	16,67%			100,00%				100,00%
								4.157,98				4.157,98
2.4	PASSAGEM DO CABEAMENTO NOVO, TROCA DOS DISJUNTORES E DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS			4.157,98	16,67%				100,00%			100,00%
								4.157,98				4.157,98
2.5	INÍCIO DA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E PASSAGEM DO CABEAMENTO NOVO ATÉ OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS			4.157,98	16,67%					100,00%		100,00%
										4.157,98		4.157,98
2.6	REMOÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ANTIGO E DO CABEAMENTO ANTIGO			4.157,98	16,67%						100,00%	100,00%
											4.157,98	4.157,98
TOTAL				24.947,90	100,00%	4.157,98	4.157,98	4.157,98	4.157,98	4.157,98	4.157,98	24.947,88
Thais Machado Leite Nunes - Engenheira Eletricista ASSESSORA ESPECIAL												