

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO**

**LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES**

**VALOR DA OBRA: R\$ 647.371,97**

**DATA: 23/09/2025**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,476%	50,00%			50,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 3.083,36	R\$ 1.541,68			R\$ 1.541,68		3.083,36
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,266%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 27.617,19	R\$ 6.904,30	R\$ 6.904,30	R\$ 6.904,30	R\$ 6.904,30		27.617,20
3	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,909%	37,93%	17,90%	17,90%	26,27%		100,00%
		Financeiro	R\$ 12.359,32	R\$ 4.687,69	R\$ 2.212,68	R\$ 2.212,68	R\$ 3.246,27		12.359,32
4	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, CONTENÇÕES, DEMOLIÇÕES, DRENAGEM E PASSEIO	Físico %	56,377%	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 364.968,95	R\$ 36.496,90	R\$ 127.739,13	R\$ 127.739,13	R\$ 72.993,79		364.968,95
5	ILUMINAÇÃO, PONTO DE RECARGA E PONTOS DE ÁGUA	Físico %	17,809%		10,00%	50,00%	40,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 115.287,38		R\$ 11.528,74	R\$ 57.643,69	R\$ 46.114,95		115.287,38
6	PAISAGISMO	Físico %	1,269%			80,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 8.213,47			R\$ 6.570,78	R\$ 1.642,69		8.213,47
7	EQUIPAMENTOS E BRIQUEDOS	Físico %	15,071%			20,00%	80,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 97.562,68			R\$ 19.512,54	R\$ 78.050,14		97.562,68
8	DRENAGEM	Físico %	2,824%		100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 18.279,62		R\$ 18.279,62				18.279,62
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,67%</b>	<b>25,74%</b>	<b>34,07%</b>	<b>32,52%</b>		<b>100,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 647.371,97</b>	<b>R\$ 49.630,57</b>	<b>R\$ 166.664,47</b>	<b>R\$ 220.583,12</b>	<b>R\$ 210.493,82</b>		<b>R\$ 647.371,97</b>

Eng. Civil Dilermando de Aranda Lima

49.378/D  
CREA-MG