

FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE										
OBRA:	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL RECANTO DA PAZ										
PRAZO	6 MESES					DATA :	07/03/2022				
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>											
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	12.957,20	9,51	100,00%						100,00%	
				12.957,20						12.957,20	
2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	81,20	0,06	100,00%						100,00%	
				81,20						81,20	
3	MURO DE DIVISA	52.563,81	38,58	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	
				10.512,76	10.512,76	10.512,76	10.512,76	10.512,76		52.563,81	
4	SISTEMA DE DRENAGEM	10.541,70	7,74		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		100,00%	
					2.108,34	2.108,34	2.108,34	4.216,68		10.541,70	
5	PINTURA	5.287,04	3,88						100%	100%	
									5.287,04	5.287,04	
6	PAVIMENTAÇÃO	31.368,72	23,03		25%	25%	25%	25%		100%	
					7.842,18	7.842,18	7.842,18	7.842,18		31.368,72	
7	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	23.436,30	17,20						100%	100%	
									23.436,30	23.436,30	
	TOTAL	136.235,97	100,00	23.551,16	20.463,28	20.463,28	20.463,28	22.571,62	28.723,34	136.235,97	
			% MENSAL	17,29%	15,02%	15,02%	15,02%	16,57%	21,08%		
			% ACUMULADO	17,29%	32,31%	47,33%	62,35%	78,92%	100,00%	100,00%	



**JOÃO MONLEVADE**  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Administração 2021-2024