

FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			 Administração 2021-2024
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE - MG			
OBRA:	EXECUÇÃO DE DESVIO E REPOSICIONAMENTO DE REDE FLUVIAL EXISTENTE NA AVENIDA ARMANDO FAJARDO - PROXIMO AO NUMERO 4127			
PRAZO	4 MESES	DATA:	17/06/2024	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.342,85	6,50	12,38%	35,78%	34,35%	17,49%		100,00%
				1.775,64	5.131,87	4.926,77	2.508,56	14.342,85	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.189,05	13,69	40,84%	32,07%	17,47%	9,62%		100,00%
				12.329,21	9.681,63	5.274,03	2.904,19	30.189,05	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	53.357,59	24,19	17,12%	61,55%	21,33%			100,00%
				9.134,82	32.841,60	11.381,17		53.357,59	
4	DRENAGEM	103.836,83	47,08		30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
				-	31.151,05	51.918,42	20.767,37	103.836,83	
6	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.807,50	8,07	30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
				5.342,25	5.342,25	7.123,00		17.807,50	
9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.025,96	0,47	50,00%			50,00%		100,00%
				512,98	-	-	512,98	1.025,96	
	TOTAL	220.559,78	100,0						
				29.094,90	84.148,40	80.623,38	26.693,10		220.559,78
	% MENSAL			13,19%	38,15%	36,55%	12,10%		100,00%
	% ACUMULADO			13,19%	51,34%	87,90%	100,00%		