

FL: ÚNICA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										 PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028				
END.:		Bairro: Cruzeiro Celeste; Rua: Montevideu; Cidade: João Monlevade - MG; CEP: 35931 - 103														
OBRA:		Execução de construção de Centro de Atenção Psicossocial infanto - juvenil (CAP i)														
PRAZO		10 MESES		DATA :		24/03/2025										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2	mês-3	mês-4	mês-5	mês-6	mês-7	mês-8	mês-9	mês-10	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	157.777,82	5,86%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%		
				R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 15.777,78	R\$ 157.777,82	R\$	157.777,82
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12.599,74	0,47%	50,00%									50,00%	100,00%		
				R\$ 6.299,87									R\$ 6.299,87	R\$	12.599,74	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	139.884,06	5,20%	100,00%										100,00%		
				R\$ 139.884,06										R\$	139.884,06	
4	PROJETOS COMPLEMENTARES	77.881,31	2,89%	100,00%										100,00%		
				R\$ 77.881,31										R\$	77.881,31	
5	FUNDAÇÕES	198.240,53	7,37%	25,00%	30,00%	30,00%	20,00%							100,00%		
				R\$ 49.560,13	R\$ 49.560,13	R\$ 59.472,16	R\$ 39.648,11							R\$	198.240,53	
6	SUPERESTRUTURA	283.412,86	10,53%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%						100,00%		
					R\$ 28.341,29	R\$ 85.023,86	R\$ 85.023,86	R\$ 85.023,86						R\$	283.412,86	
7	COBERTURA	198.649,51	7,38%					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%		
								R\$ 59.594,85	R\$ 59.594,85	R\$ 59.594,85	R\$ 19.864,95			R\$	198.649,51	
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	118.406,90	4,40%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%						100,00%		
					R\$ 11.840,69	R\$ 35.522,07	R\$ 35.522,07	R\$ 35.522,07						R\$	118.406,90	
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	235.752,14	8,76%		30,00%	30,00%	30,00%						10,00%	100,00%		
					R\$ 70.725,64	R\$ 70.725,64	R\$ 70.725,64						R\$ 23.575,21	R\$	235.752,14	
10	REVESTIMENTO	175.176,89	6,51%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%		
						R\$ 35.035,38	R\$ 35.035,38	R\$ 35.035,38	R\$ 35.035,38	R\$ 35.035,38				R\$	175.176,89	
11	PISOS	125.576,11	4,67%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%		
						R\$ 25.115,22	R\$ 25.115,22	R\$ 25.115,22	R\$ 25.115,22	R\$ 25.115,22	R\$ 25.115,22			R\$	125.576,11	
12	ESQUADRIAS	291.254,54	10,83%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%		
						R\$ 72.813,64	R\$ 72.813,64	R\$ 72.813,64	R\$ 72.813,64	R\$ 72.813,64				R\$	291.254,54	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	102.398,35	3,81%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%		
						R\$ 25.599,59	R\$ 25.599,59	R\$ 25.599,59	R\$ 25.599,59	R\$ 25.599,59				R\$	102.398,35	
14	LOUÇAS E METAIS	55.710,06	2,07%							50,00%	50,00%			100,00%		
										R\$ 27.855,03	R\$ 27.855,03			R\$	55.710,06	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	225.340,08	8,38%							40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%		
										R\$ 90.136,03	R\$ 90.136,03	R\$ 22.534,01	R\$ 22.534,01	R\$	225.340,08	
16	PINTURA	126.436,15	4,70%			25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%			5,00%	100,00%		
						R\$ 31.609,04	R\$ 31.609,04	R\$ 18.965,42	R\$ 18.965,42	R\$ 18.965,42			R\$ 6.321,81	R\$	126.436,15	
17	MURO DE DIVISA/ BASE GRADIL METÁLICO MURO DE DIVISA	151.322,63	5,62%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%		
									R\$ 37.830,66	R\$ 37.830,66	R\$ 37.830,66	R\$ 37.830,66		R\$	151.322,63	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.507,45	0,54%					25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%		
								R\$ 3.626,86	R\$ 3.626,86	R\$ 2.901,49	R\$ 2.901,49	R\$ 1.450,75		R\$	14.507,45	
TOTAL		2.690.327,13	100%	289.403,15	176.245,53	301.556,89	436.870,32	386.091,42	256.528,74	412.350,46	238.446,59	79.043,94	113.790,09	R\$	2.690.327,13	
% MENSAL				10,76%	6,55%	11,21%	16,24%	14,35%	9,54%	15,33%	8,86%	2,94%	4,23%	100,00%		
% ACUMULADO				10,76%	17,31%	28,52%	44,76%	59,11%	68,64%	83,97%	92,83%	95,77%	100,00%			