

FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR ENG.CIVIL CREA-MG 80.199/D
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG					
OBRA:	#REF!					
PRAZO	2 MESES	DATA :	#REF!			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2	TOTAL
1	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL (1,20X2,40)M	729,65	1,76	100,00%		100%
				729,65	-	729,65
2	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	12.286,13	29,60	80,00%	20,00%	100%
				9.828,90	2.457,23	12.286,13
3	EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL,	21.700,06	52,29	20,00%	80,00%	100%
				4.340,01	17.360,05	21.700,06
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 60 CM	2.700,29	6,51	100,00%		100%
				-	2.700,29	2.700,29
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM	2.001,08	4,82	100,00%		100%
				-	2.001,08	2.001,08
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	2.083,59	5,02	100,00%		100%
				-	2.083,59	2.083,59
	TOTAL	41.500,80	98,24	14.898,57	26.602,23	41.500,80
	% MENSAL			35,90%	64,10%	100,00%
	% ACUMULADO			35,90%	100,00%	