


FL: 01/01		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO								
ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024								
OBRA : REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA										
PRAZO : 06 MESES		DATA : 20/12/2021		VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 364.893,04					SECRETARIA DE OBRAS	
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	358,50	0,10%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50
2	COBERTURAS	313.611,17	85,95%	10,00%	21,00%	19,00%	20,00%	30,00%	0,00%	100,00%
				31.361,12	65.858,35	59.586,12	62.722,23	94.083,35	0,00	313.611,17
3	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA	16.705,67	4,58%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				3.341,13	5.011,70	8.352,84	0,00	0,00	0,00	16.705,67
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.730,38	2,12%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				3.092,15	4.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,38
5	LIMPEZA GERAL DA OBRA	3.478,51	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	70,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	347,85	695,70	2.434,96	3.478,51
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINIISTRAÇÃO LOCAL	23.008,81	6,31%	28,00%	11,00%	11,00%	11,00%	10,00%	29,00%	100,00%
				6.442,47	2.530,97	2.530,97	2.530,97	2.300,88	6.672,55	23.008,81
TOTAL		364.893,04	100,00%	44.595,37	78.039,25	70.469,93	65.601,05	97.079,93	9.107,51	364.893,04
% MENSAL				12,22%	21,39%	19,31%	17,98%	26,61%	2,50%	
% ACUMULADO				12,22%	33,61%	52,92%	70,90%	97,50%	100,00%	100,00%