

FL: 01/01	<b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>		
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
OBRA: : REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA			
PRAZO : 06 MESES	DATA : 20/12/2021	VALOR TOTAL ORÇADO	<b>R\$ 380.277,83</b>



SECRETARIA DE OBRAS

<b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>										
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	358,50	0,09%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50
2	COBERTURAS	313.611,17	82,47%	10,00%	21,00%	19,00%	20,00%	30,00%	0,00%	100,00%
				31.361,12	65.858,35	59.586,12	62.722,23	94.083,35	0,00	313.611,17
3	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA	16.705,67	4,39%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				3.341,13	5.011,70	8.352,84	0,00	0,00	0,00	16.705,67
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.730,38	2,03%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				3.092,15	4.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,38
5	LIMPEZA GERAL DA OBRA	3.478,51	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	695,70	1.043,55	1.739,26	3.478,51
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINIISTRAÇÃO LOCAL	38.393,60	10,10%	30,00%	11,00%	10,00%	10,00%	10,00%	29,00%	100,00%
				11.518,08	4.223,30	3.839,36	3.839,36	3.839,36	11.134,14	38.393,60
<b>TOTAL</b>		<b>380.277,83</b>	100,00%	<b>49.670,98</b>	<b>79.731,58</b>	<b>71.778,32</b>	<b>67.257,29</b>	<b>98.966,26</b>	<b>12.873,40</b>	<b>380.277,83</b>
	<b>% MENSAL</b>			13,00%	21,00%	19,00%	18,00%	26,00%	3,00%	
	<b>% ACUMULADO</b>			13,00%	34,00%	53,00%	71,00%	97,00%	100,00%	100,00%