



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036441-28	Nº SICONV 840368/2016	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA R. NOVE, B.	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA R. NOVE, B. SION
----------------------------------	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
1.	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	318.281,86	% Período:	22,70%	46,89%	30,41%									
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	2.459,78	% Período:	100,00%											
1.2.	OBRAS VIÁRIAS PARA PAVIMENTAÇÃO	262.384,33	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.3.	EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS E PASSEIOS	4.203,54	% Período:	100,00%											
1.4.	DREANGEM SUPERFICIAL - SARJETA	36.073,81	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.160,40	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 318.281,86				%:	22,70%	46,89%	30,41%								
				Repasse:	52.604,16	108.637,34	70.464,67								
				Contrapartida:	19.655,24	40.591,73	26.328,72								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	72.259,40	149.229,07	96.793,39								
				%:	22,70%	69,59%	100,00%								
				Repasse:	52.604,16	161.241,50	231.706,17								
				Contrapartida:	19.655,24	60.246,97	86.575,69								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	72.259,40	221.488,47	318.281,86								

JOÃO MONLEVADE/MG

Local

terça-feira, 9 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: **DILERMANDO DE ARANDA LIMA**

CREA/CAU: CREA-MG 49.378/D

ART/RRT: