



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1029614-10	Nº SICONV 829432/2016	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	DESCRiÇÃO DO LOTE DIVERSAS RUAS
---------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	169.125,29	% Período:	85,04%	14,96%										
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	5.037,98	% Período:	65,00%	35,00%										
1.2.	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / MOVIMENTAÇÃO	2.268,95	% Período:	85,00%	15,00%										
1.3.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	5.101,84	% Período:	95,00%	5,00%										
1.4.	OBRAS VIÁRIAS	144.627,52	% Período:	92,50%	7,50%										
1.5.	URBANIZAÇÃO	8.908,06	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL / VER	3.180,94	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 169.125,29				%:	85,04%	14,96%									
				Repasso:	91.369,42	16.068,71									
				Contrapartida:	52.461,08	9.226,08									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	143.830,50	25.294,79									
				%:	85,04%	100,00%									
				Repasso:	91.369,42	107.438,13									
				Contrapartida:	52.461,08	61.687,16									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	143.830,50	169.125,29									

JOÃO MONLEVADE - MG

Local

quinta-feira, 26 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIO BRUNO LEITE JUNIOR

CREA/CAU: 80.199/D

ART/RRT: 5681032