


FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			 <p>PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE GESTÃO 2017-2020 <i>Cuidando da nossa gente!</i></p>					<p>JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR ENG.CIVIL</p> <p>CREA-MG 80.199/D</p>	
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG									
OBRA:	Reestruturação de prédio público para instalação de canil municipal.									
PRAZO	05 (CINCO) MESES	DATA :	01/08/2018							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2	mês-3	mês-4	mês-5	TOTAL	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.588,47	7,32	80,00% 10.870,78	10,00% 1.358,85	10,00% 1.358,85			100% 13.588,47	
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO	96,98	0,05	50,00% 48,49	50,00% 48,49				100% 96,98	
2	SUPERESTRUTURA	5.160,20	2,78	20,00% 1.032,04	40,00% 2.064,08	40,00% 2.064,08			100% 5.160,20	
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.172,53	1,17		40,00% 869,01	40,00% 869,01	20,00% 434,51		100% 2.172,53	
4	REVESTIMENTOS	8.388,50	4,52		35,00% 2.935,98	30,00% 2.516,55	20,00% 1.677,70	15,00% 1.258,28	100% 8.388,50	
5	PISOS	1.358,48	0,73		25,00% 339,62	35,00% 475,47	40,00% 543,39		100% 1.358,48	
6	ESQUADRIAS	3.447,22	1,86		40,00% 1.378,89	35,00% 1.206,53	25,00% 861,81		100% 3.447,22	
7	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	4.727,69	2,55	-			65,00% 3.073,00	35,00% 1.654,69	100% 4.727,69	
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	3.191,77	1,72	-	50,00% 1.595,89	30,00% 957,53	20,00% 638,35		100% 3.191,77	
9	COBERTURA	132.324,70	71,28	20,00% 26.464,94	20,00% 26.464,94	20,00% 26.464,94	20,00% 26.464,94	20,00% 26.464,94	100% 132.324,70	
10	CERCAMENTO	11.171,87	6,02	100,00% 11.171,87					100% 11.171,87	
TOTAL		185.628,41	100,00	49.588,12	35.696,89	34.554,11	33.693,70	28.119,63	185.628,41	
% MENSAL				26,71%	19,23%	18,61%	18,15%	15,15%		
% ACUMULADO				26,71%	45,94%	64,56%	82,71%	97,86%		