


FL: ÚNICA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG	 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024						
OBRA:	REFORMA DA QUADRA DE AREIA NO BAIRRO PEDREIRA							
PRAZO:	QUATRO (4) MESES							
		DATA : 07/06/2021						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA INFRAESTRUTURA QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%	10.152,79	5,82	14,25%	31,92%	27,46%	26,36%	100%
				1.446,77	3.241,18	2.788,36	2.676,48	10.152,79
2	SER PRELIMINARES	13.694,58	7,84	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
				5.477,83	2.738,92	2.738,92	2.738,92	13.694,58
3	REGULARIZAÇÃO DE PISO	58.625,52	33,58		40,00%	40,00%	20,00%	100%
				-	23.450,21	23.450,21	11.725,10	58.625,52
4	FECHAMENTOS	87.923,82	50,37	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100%
				17.584,76	26.377,15	17.584,76	26.377,15	87.923,81
5	EQUIPAMENTOS	3.353,50	1,92			40,00%	60,00%	100%
				-	-	1.341,40	2.012,10	3.353,50
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ 1.000.000 (0,50 %)	814,83	0,47	50,00%			50,00%	100%
				407,42	-	-	407,42	814,83
TOTAL		174.565,04	100,00	24.916,78	55.807,45	47.903,65	45.937,16	174.565,04
% MENSAL				14,27%	31,97%	27,44%	26,32%	
% ACUMULADO				14,27%	46,24%	73,68%	100,00%	
Eng ^a . Civil Semirane Vasconcelos Mendes Maroun CREA 59.999/D				Eduardo Bastos SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				