


FL: 01/01		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024 SECRETARIA DE OBRAS								
OBRA: : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSÉ HIGINO DE FREITAS										
PRAZO : 6 MESES		DATA : 25/01/2022		VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 1.832.492,37						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.749,90	0,37%	40,00%	15,00%	15,00%	16,00%	14,00%	0,00%	100,00%
				2.699,96	1.012,49	1.012,49	1.079,98	944,99	0,00	6.749,91
2	COBERTURAS	597.463,62	32,60%	49,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				292.757,17	304.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	597.463,62
3	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E LOUÇAS	41.710,03	2,28%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	100,00%
				4.171,00	12.513,01	12.513,01	8.342,01	4.171,00	0,00	41.710,03
4	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA	163.195,59	8,91%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	32.639,12	48.958,68	81.597,80	0,00	0,00	163.195,60
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	397.241,81	21,68%	24,00%	26,00%	24,00%	16,00%	6,00%	4,00%	100,00%
				95.338,03	103.282,87	95.338,03	63.558,69	23.834,51	15.889,67	397.241,80
6	PISOS E ACABAMENTOS	122.968,47	6,71%	0,00%	20,00%	40,00%	18,00%	22,00%	0,00%	100,00%
				0,00	24.593,69	49.187,39	22.134,32	27.053,06	0,00	122.968,46
7	PINTURA	352.062,58	19,21%	0,00%	0,00%	20,00%	21,00%	29,00%	30,00%	100,00%
				0,00	0,00	70.412,52	73.933,14	102.098,15	105.618,77	352.062,58
8	MURO DE DIVISA COM HOTEL	48.678,63	2,66%	0,00%	0,00%	28,00%	32,00%	40,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	13.630,02	15.577,16	19.471,45	0,00	48.678,63
9	LIMPEZA GERAL	35.506,37	1,94%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%	100,00%
				5.681,02	5.681,02	5.681,02	5.681,02	5.681,02	7.101,27	35.506,37
10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.915,37	3,65%	16,00%	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	18,00%	100,00%
				10.706,46	10.706,46	10.706,46	11.375,61	11.375,61	12.044,77	66.915,37
TOTAL		1.832.492,37	100,00%	411.353,64	495.135,11	307.439,62	283.279,73	194.629,79	140.654,48	1.832.492,37
% MENSAL				22,45%	27,02%	16,78%	15,46%	10,62%	7,68%	100,00%
% ACUMULADO				22,45%	49,47%	66,24%	81,70%	92,32%	100,00%	100,00%