


FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE							 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024	
OBRA:	EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL DE JOÃO MONLEVADE								
PRAZO	4 MESES				DATA :	21/09/2022			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.197,71	5,8	19,72%	39,74%	37,76%	2,78%		100,00%
				R\$ 2.010,88	R\$ 4.052,82	R\$ 3.850,80	R\$ 283,20	R\$ 10.197,71	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.924,83	5,1	100,00%					100,00%
				R\$ 8.924,83				R\$ 8.924,83	
3	TELHADO	R\$ 14.055,54	8,0	70,00%	30,00%				100,00%
				R\$ 9.838,88	R\$ 4.216,66			R\$ 14.055,54	
4	HUDRAULICA	R\$ 14.975,90	8,6	90,00%			10,00%		100,00%
				R\$ 13.478,31			R\$ 1.497,59	R\$ 14.975,90	
5	ESQUADRIAS	R\$ 3.098,32	1,8		50%	50%			100,00%
					R\$ 1.549,16	R\$ 1.549,16		R\$ 3.098,32	
6	PINTURA	R\$ 1.914,02	1,1			50%	50%		100,00%
						R\$ 957,01	R\$ 957,01	R\$ 1.914,02	
7	ASSESSORIOS	R\$ 974,44	0,6				100%		R\$ 1,00
							R\$ 974,44	R\$ 974,44	
8	ELÉTRICA	R\$ 118.847,91	68,0		50%	50%			100,00%
					R\$ 59.423,96	R\$ 59.423,96		R\$ 118.847,91	
9	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	R\$ 936,00	0,5				100%		100,00%
							R\$ 936,00	R\$ 936,00	
10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 818,43	0,5	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				R\$ 204,61	R\$ 204,61	R\$ 204,61	R\$ 204,61	R\$ 818,43	
TOTAL		R\$ 174.743,10	100,00	R\$ 34.457,51	R\$ 69.447,21	R\$ 65.985,54	R\$ 4.852,85		R\$ 174.743,10
				% MENSAL	19,72%	39,74%	37,76%	2,78%	
				% ACUMULADO	19,72%	59,46%	97,22%	100,00%	100,00%