

FL: 01/01	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  <small>Administração 2021-2024</small>				
ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
OBRA:	REFORMA NÚMEAR								
PRAZO:	MESES	5	DATA:	01/07/2022					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.190,58	5,86%	11,00% 1.120,96	18,00% 1.834,30	36,00% 3.668,61	17,00% 1.732,41	18,00% 1.834,30	100,00% 10.190,58
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.607,74	6,68%	31,54% 3.661,08	15,82% 1.836,34	15,82% 1.836,34	15,82% 1.836,34	21,00% 2.437,63	100% 11.607,74
3	DEMOLICÕES, REMOÇÕES	3.106,30	1,79%	100,00% 3.106,30	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100% 3.106,30
4	ALVENARIA	3.230,15	1,86%	60,00% 1.938,09	40,00% 1.292,06	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100% 3.230,15
5	ESQUADRIAS E VIDROS	17.888,94	10,30%	0,00% -	30,00% 5.366,68	40,00% 7.155,58	30,00% 5.366,68	0,00% -	100% 17.888,94
6	ACESSÓRIOS	5.363,99	3,09%	0,00% -	0,00% -	48,81% 2.618,16	28,73% 1.541,07	22,46% 1.204,75	100% 5.363,99
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.257,28	5,90%	0,00% -	0,00% -	40,00% 4.102,91	40,00% 4.102,91	20,00% 2.051,46	100% 10.257,28
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.783,04	3,33%	50,00% 2.891,52	50,00% 2.891,52	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100% 5.783,04
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.266,24	2,46%	0,00% -	50,00% 2.133,12	50,00% 2.133,12	0,00% -	0,00% -	100% 4.266,24
10	REVESTIMENTO	11.105,00	6,39%	20,00% 2.221,00	30,00% 3.331,50	30,00% 3.331,50	20,00% 2.221,00	0,00% -	100% 11.105,00
11	PISOS, RODAPÉ E SOLEIRA	31.117,48	17,91%	15,00% 4.667,62	15,00% 4.667,62	40,00% 12.446,99	30,00% 9.335,24	0,00% -	100% 31.117,48
12	PINTURA	11.856,21	6,82%	0,00% -	0,00% -	0,00% -	30,00% 3.556,86	70,00% 8.299,35	100% 11.856,21
13	ESTRUTURA METÁLICA	1.781,40	1,03%	0,00% -	100,00% 1.781,40	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100% 1.781,40
14	TELHADO	35.262,71	20,29%	0,00% -	20,00% 7.052,54	80,00% 28.210,17	0,00% -	0,00% -	100% 35.262,71
	REVESTIMENTO VEGETAL	4.694,61	2,70%	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0% -	100% 4.694,61	100% 4.694,61
14	LIMPEZA	6.251,60	3,60%	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 6.251,60	100% 6.251,60
TOTAL		173.763,27	100,00%	19.606,57	32.187,09	65.503,38	29.692,53	26.773,69	173763,27
% MENSAL				11,28%	18,52%	37,70%	17,09%	15,41%	100%
% ACUMULADO				11,28%	29,81%	48,98%	28,37%	45,22%	

Júlio Bruno Leite Junior
Engenheiro Civil - CREA MG

Samuel Domingos Da Silva
Secretario Municipal de Meio Ambiente