

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS

PROJETO: ETAPA 2 PARQUE AREÃO - REFORMA DA ESCADA

REV_00
01/11/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | | | MÊS | | | |
|------|------------------------------|---------------|--------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
| 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 3.157,12 | 0,50% | % | 50,00% | | 50,00% | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | R\$1.578,56 | | R\$1.578,56 | R\$3.157,12 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 39.425,73 | 6,21% | % | 27,07% | 47,69% | 25,24% | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | R\$10.670,82 | R\$18.803,42 | R\$9.951,49 | R\$39.425,73 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 23.241,97 | 3,66% | % | 60,15% | 18,02% | 21,83% | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | R\$13.979,25 | R\$4.188,74 | R\$5.073,98 | R\$23.241,97 |
| 4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | R\$ 22.351,50 | 3,52% | % | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | R\$22.351,50 | | | R\$22.351,50 |
| 5 | INFRAESTRUTURA | R\$ 80.587,21 | 12,70% | % | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | R\$40.293,61 | R\$40.293,61 | | R\$80.587,21 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG
CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS
PROJETO: ETAPA 2 PARQUE AREÃO - REFORMA DA ESCADA

REV_00
01/11/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | | | MÊS | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
| 6 | SUPERESTRUTURA | R\$ 2.187,59 | 0,34% | % | | 100,00% | | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | | R\$2.187,59 | | R\$2.187,59 |
| 7 | ACABAMENTO GROSSO (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E CONTRAPISO) | R\$ 82.081,31 | 12,93% | % | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | R\$16.416,26 | R\$41.040,66 | R\$24.624,39 | R\$82.081,31 |
| 8 | PINTURA (SELADOR, EMASSAMENTO, TINTA E GESSO) | R\$ 16.048,39 | 2,53% | % | | 60,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | | R\$9.629,03 | R\$6.419,36 | R\$16.048,39 |
| 9 | CERCAMENTO | R\$ 265.177,36 | 41,79% | % | 25,00% | 60,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | R\$66.294,34 | R\$159.106,42 | R\$39.776,60 | R\$265.177,36 |
| 10 | PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DIVERSOS | R\$ 91.828,83 | 14,47% | % | | 30,00% | 70,00% | 100,00% |
| | | | | G | | | | |
| | | | | R\$ | | R\$27.548,65 | R\$64.280,18 | R\$91.828,83 |
| 11 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | R\$ 8.491,17 | 1,34% | % | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | G | | | | |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS

PROJETO: ETAPA 2 PARQUE AREÃO - REFORMA DA ESCADA

REV_00
01/11/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | | | MÊS | | | |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | TOTAL |
| | | | | R\$ | | | R\$8.491,17 | R\$8.491,17 |
| TOTAL | | R\$634.578,18 | 100,00% | R\$ | R\$171.584,33 | R\$302.798,11 | R\$160.195,73 | R\$634.578,18 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ | R\$171.584,33 | R\$474.382,45 | R\$634.578,18 | |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS

PROJETO: ETAPA 2 PARQUE AREÃO - REFORMA DA ESCADA

REV_00
01/11/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS | | | |
|------|-----------|-------|-----|---|---|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | TOTAL |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS

PROJETO: ETAPA 2 PARQUE AREÃO - REFORMA DA ESCADA

REV_00
01/11/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS | | | |
|------|-----------|-------|-----|---|---|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | TOTAL |



JULIANA GONÇALVES
OLIVEIRA
CREA MG - 239787/D