

FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE										
OBRA:	EXECUÇÃO DO CEMEI SION - RUA PADRE CASTANHEIRA 991, BAIRRO SION - JOÃO MONLEVADE										
PRAZO	6 MESES					DATA :	28/04/2023				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.415,71	5,8	9,44%	24,59%	16,26%	26,49%	8,03%	15,20%	100,00%	
				R\$ 1.644,26	R\$ 4.282,15	R\$ 2.830,95	R\$ 4.613,12	R\$ 1.398,19	R\$ 2.647,04	R\$ 17.415,71	
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 23.933,02	8,0	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%	
				R\$ 3.988,84	R\$ 3.988,84	R\$ 3.988,84	R\$ 3.988,84	R\$ 3.988,84	R\$ 3.988,84	R\$ 23.933,02	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES	R\$ 24.891,59	8,3	50,00%	50,00%					100,00%	
				R\$ 12.445,80	R\$ 12.445,80					R\$ 24.891,59	
4	ESTRUTURA	R\$ 32.128,75	10,8		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%	
					R\$ 9.638,63	R\$ 9.638,63	R\$ 12.851,50			R\$ 32.128,75	
5	HIDRÁULICA	R\$ 18.782,23	6,3	50,00%	50,00%					100,00%	
				R\$ 9.391,12	R\$ 9.391,12					R\$ 18.782,23	
6	ESQUADRIAS	R\$ 3.375,11	1,1						100,00%	100,00%	
									R\$ 3.375,11	R\$ 3.375,11	
7	PISOS E ACABAMENTOS	R\$ 97.526,13	32,7		30,00%	30,00%	40,00%			100,00%	
					R\$ 29.257,84	R\$ 29.257,84	R\$ 39.010,45			R\$ 97.526,13	
8	REVESTIMENTO	R\$ 6.334,16	2,1						100,00%	100,00%	
									R\$ 6.334,16	R\$ 6.334,16	
9	COBERTURA	R\$ 5.565,18	1,9		50,00%	50,00%				100,00%	
					R\$ 2.782,59	R\$ 2.782,59				R\$ 5.565,18	
10	ACESSÓRIOS	R\$ 1.975,63	0,7						100,00%	100,00%	
									R\$ 1.975,63	R\$ 1.975,63	
11	PINTURA	R\$ 61.887,46	20,7				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	
							R\$ 18.566,24	R\$ 18.566,24	R\$ 24.754,98	R\$ 61.887,46	
12	LIMPEZA GERAL	R\$ 3.146,68	1,1		50,00%				50,00%	100,00%	
					R\$ 1.573,34				R\$ 1.573,34	R\$ 3.146,68	
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.397,73	0,5	50,00%					50,00%	100,00%	
				R\$ 698,87					R\$ 698,87	R\$ 1.397,73	
TOTAL		R\$ 298.359,38	100,00	R\$ 28.168,87	R\$ 73.360,29	R\$ 48.498,84	R\$ 79.030,14	R\$ 23.953,27	R\$ 45.347,96	R\$ 298.359,38	
				% MENSAL	9,44%	24,59%	16,26%	26,49%	8,03%	15,20%	
				% ACUMULADO	9,44%	34,03%	50,28%	76,77%	84,80%	100,00%	