

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG				FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				DATA: 24/11/2025			
LOCAL: RUA ITAOBIM, S/N, BAIRRO MIRANTE DAS ÁGUAS		ISS:	5,00%	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: SICOR MG 07/2025 - SINAPI 08/2025 NÃO DESONERADA		()	DIRETA	(X) INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES				BDI=		24,23%	
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
				06/25	07/25	08/25	09/25
	OBRA DE EXECUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL - ÁREA = 70M²	R\$ 216.008,50	% Período:	25,31%	39,78%	25,98%	8,94%
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.079,92	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ Período:	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98	R\$ 2.769,98
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.312,56	% Período:	44,50%	18,50%	18,50%	18,50%
			R\$ Período:	R\$ 4.144,08	R\$ 1.722,82	R\$ 1.722,82	R\$ 1.722,82
3.	FUNDAÇÕES	R\$ 30.301,56	% Período:	100,00%			
			R\$ Período:	R\$ 30.301,56			
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ 34.056,01	% Período:	40,00%	60,00%		
			R\$ Período:	R\$ 13.622,40	R\$ 20.433,61		
5.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 25.500,91	% Período:	15,00%	65,00%	20,00%	
			R\$ Período:	R\$ 3.825,14	R\$ 16.575,59	R\$ 5.100,18	
6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 31.262,98	% Período:		70,00%	30,00%	
			R\$ Período:		R\$ 21.884,09	R\$ 9.378,89	
7.	REVESTIMENTOS	R\$ 32.222,49	% Período:		40,00%	50,00%	10,00%
			R\$ Período:		R\$ 12.889,00	R\$ 16.111,25	R\$ 3.222,25
8.	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 14.716,58	% Período:		20,00%	70,00%	10,00%
			R\$ Período:		R\$ 2.943,32	R\$ 10.301,61	R\$ 1.471,66
9.	INSTALAÇÕES	R\$ 26.824,56	% Período:		25,00%	40,00%	35,00%
			R\$ Período:		R\$ 6.706,14	R\$ 10.729,82	R\$ 9.388,60
10.	LIMPEZA	R\$ 730,93	% Período:				100,00%
			R\$ Período:				R\$ 730,93
Total: R\$ 216.008,50			%:	25,31%	39,78%	25,98%	8,94%
			Investimento:	R\$ 54.663,16	R\$ 85.924,55	R\$ 56.114,55	R\$ 19.306,24
			%:	25,31%	65,09%	91,07%	100,01%
			Investimento:	R\$ 54.663,16	R\$ 140.587,71	R\$ 196.702,26	R\$ 216.008,50

Assinado eletronicamente por:
João Paulo Silva Rodrigues
CPF: ***.948.886-**



Eng. Civil João Paulo Silva Rodrigues
CREA MG 204.411/D





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8C3PY-L49S7-BMMQG-ACV4C

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ João Paulo Silva Rodrigues (CPF ***.948.886-**) em 22/12/2025 10:19 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.71.65.16	Lat: -19,816698 Long: -43,188227
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	joaopaulo@consmepe.mg.gov.br (Verificado)
Login	
VIU9gKpfp+aG8Qw+YRBfcPsAb7BOHwJSIDOR8KoySHc=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.consmepe.mg.gov.br/validate/8C3PY-L49S7-BMMQG-ACV4C>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.consmepe.mg.gov.br/validate>