

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG				FOLHA Nº: 01/01							
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA				DATA: 17/04/2026							
LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - BELMONTE, JOÃO MONLEVADE - MG		ISS:	5,00%	FORMA DE EXECUÇÃO:							
REFERÊNCIA: SICOR MG 01/2026 - SINAPI 02/2026 NÃO DESONERADA		()	DIRETA	(X) INDIRETA							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES				BDI=		24,74%					
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1		2		3		4	
				05/26		06/26		07/26		08/26	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.220,60	% Período:	25,00%							
			R\$ Período:	R\$ 3.555,15	R\$ 3.555,15	R\$ 3.555,15	R\$ 3.555,15	R\$ 3.555,15	R\$ 3.555,15	R\$ 3.555,15	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.496,70	% Período:	44,50%		18,50%		18,50%		18,50%	
			R\$ Período:	R\$ 7.786,03	R\$ 3.236,89	R\$ 3.236,89	R\$ 3.236,89	R\$ 3.236,89	R\$ 3.236,89	R\$ 3.236,89	
3.	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 561.866,91	% Período:	100,00%							
			R\$ Período:	R\$ 561.866,91							
4.	CICLOVIA	R\$ 382.977,63	% Período:	40,00%		60,00%					
			R\$ Período:	R\$ 153.191,05	R\$ 229.786,58						
5.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	R\$ 144.249,20	% Período:	15,00%		65,00%		20,00%			
			R\$ Período:	R\$ 21.637,38	R\$ 93.761,98	R\$ 28.849,84					
6.	CANTEIROS	R\$ 37.357,13	% Período:			70,00%		30,00%			
			R\$ Período:		R\$ 26.149,99	R\$ 11.207,14					
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 153.194,42	% Período:			40,00%		50,00%		10,00%	
			R\$ Período:		R\$ 61.277,77	R\$ 76.597,21	R\$ 15.319,44				
				%:	57,04%	31,86%	9,41%	1,69%			
Total: R\$		1.311.362,59	Investimento:	R\$ 748.036,52	R\$ 417.768,36	R\$ 123.446,23	R\$ 22.111,48				
				%:	57,04%	88,90%	98,31%	100,00%			
				Investimento:	R\$ 748.036,52	R\$ 1.165.804,88	R\$ 1.289.251,11	R\$ 1.311.362,59			

Eng. Civil Lorena Realino Fraga
CREA MG 295.809/D