

FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			 JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024				JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR ENG.CIVIL CREA-MG 80.199/D	
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG								
OBRA:	REFORMA LAVANDERIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER								
PRAZO	4 (quatro) MESES	DATA :	17/05/2021						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2	mês-3	mês-4	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.250,93	7,06	12,90%	24,73%	36,88%	25,49%	100%	
				806,37	1.545,85	2.305,34	1.593,36	6.250,93	
2	SERVIÇO PRELIMINARES	8.294,59	9,37	41,48%	16,70%	16,70%	24,88%	100%	
				3.440,80	1.385,58	1.385,58	2.063,63	8.275,59	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	528,41	0,60	100,00%				100%	
				528,41	-	-	-	528,41	
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5.666,04	6,40	100,00%				100%	
				5.666,04	-	-	-	5.666,04	
5	ALVENARIA	601,11	0,68	100,00%				100%	
				601,11	-	-	-	601,11	
6	ESTRUTURAS	3.808,27	4,30		100,00%			100%	
				-	3.808,27	-	-	3.808,27	
7	PISO	9.724,43	10,99		30,91%	69,09%		100%	
					3.005,82	6.718,61		9.724,43	
8	REVESTIMENTO	18.544,96	20,96		50,00%	50,00%		100%	
				-	9.272,48	9.272,48	-	18.544,96	
9	ESQUADRIAS	6.686,33	7,56				100,00%	100%	
				-	-	-	6.686,33	6.686,33	
10	PINTURA	2.440,87	2,76				100,00%	100%	
				-	-	-	2.440,87	2.440,87	
11	COBERTURA	8.852,49	10,00			100,00%		100%	
				-	-	8.852,49	-	8.852,49	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.275,53	7,09		50,00%	50,00%		100%	
				-	3.137,77	3.137,77	-	6.275,53	
13	ACESSÓRIOS	3.656,97	4,13				100,00%	100%	
				-	-	-	3.656,97	3.656,97	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.765,35	7,64			30,00%	70,00%	100%	
						2.029,61	4.735,75	6.765,35	
15	LIMPEZA GERAL	401,53	0,45				100,00%	100%	
							401,53	401,53	
TOTAL		88.497,81	100,00	11.042,73	22.155,77	33.701,87	21.578,44	88.478,81	
% MENSAL				12,48%	25,04%	38,08%	24,38%	99,98%	
% ACUMULADO				12,48%	37,52%	75,60%	99,98%		