


FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			 <b>JOÃO MONLEVADE</b> PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024				<b>JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR</b> ENG.CIVIL CREA-MG 80.199/D	
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG								
OBRA:	REFORMA LAVANDERIA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER								
PRAZO	4 (quatro) MESES	DATA : 17/05/2021	REVISÃO: 28/07/2021						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	mês-1	mês-2	mês-3	mês-4	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.654,80	5,84	12,90% 729,47	24,73% 1.398,43	36,88% 2.085,49	25,49% 1.441,41	100% 5.654,80	
2	SERVIÇO PRELIMINARES	8.241,28	8,50	41,75% 3.440,80	16,81% 1.385,58	16,81% 1.385,58	24,62% 2.029,32	100% 8.241,28	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	528,41	0,55	100,00% 528,41	-	-	-	100% 528,41	
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5.664,88	5,85	100,00% 5.664,88	-	-	-	100% 5.664,88	
5	ALVENARIA	610,56	0,63	100,00% 610,56	-	-	-	100% 610,56	
6	ESTRUTURAS	4.507,14	4,65	-	100,00% 4.507,14	-	-	100% 4.507,14	
7	PISO	9.960,79	10,28	-	30,91% 3.078,88	69,09% 6.881,91	-	100% 9.960,79	
8	REVESTIMENTO	18.822,37	19,42	-	50,00% 9.411,19	50,00% 9.411,19	-	100% 18.822,37	
9	ESQUADRIAS	7.655,88	7,90	-	-	-	100,00% 7.655,88	100% 7.655,88	
10	PINTURA	2.530,26	2,61	-	-	-	100,00% 2.530,26	100% 2.530,26	
11	COBERTURA	14.235,98	14,69	-	-	100,00% 14.235,98	-	100% 14.235,98	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.946,08	7,17	-	50,00% 3.473,04	50,00% 3.473,04	-	100% 6.946,08	
13	ACESSÓRIOS	3.674,32	3,79	-	-	-	100,00% 3.674,32	100% 3.674,32	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.469,96	7,71	-	-	30,00% 2.240,99	70,00% 5.228,97	100% 7.469,96	
15	LIMPEZA GERAL	401,53	0,41	-	-	-	100,00% 401,53	100% 401,53	
TOTAL		96.904,24	100,00	10,974,12	23.254,26	39.714,17	22.961,69	96.904,24	
% MENSAL				11,32%	24,00%	40,98%	23,70%	100,00%	
% ACUMULADO				11,32%	35,32%	76,30%	100,00%		