

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO – MONITORAMENTO DE PARCERIA (MROSC)

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Organização da Sociedade Civil (OSC): Associação dos Trabalhadores de Limpeza e Materiais Recicláveis de João Monlevade – ATLMARJOM

Instrumento: Termo de Colaboração nº 18/2025

Objeto: Esta parceria visa a execução do projeto de modernização da infraestrutura operacional da ATLMARJOM, por meio da aquisição e instalação de uma prensa hidráulica industrial, visando aperfeiçoar o processo de prensagem de materiais recicláveis, elevar a eficiência da coleta seletiva municipal e fortalecer a sustentabilidade econômica e social da associação, em consonância com as políticas públicas de gestão de resíduos sólidos, economia solidária e inclusão produtiva, conforme detalhado no plano de trabalho.

Vigência: 28/10/2025 a 28/04/2026

Valor da Parceria: R\$ 293.179,00

Data do repasse: 17/11/2025

Data da visita técnica: 06/03/2026

Representantes da OSC presentes:

- Murilo – Presidente
- Valdete – Representante da associação

Equipe do Município presente na visita:

- Nayara Roldão – Estagiária do Setor de Parcerias
- Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva – Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação
- Rita de Cássia Andrade Ottoni – Gestora de Parcerias – MROSC / PMJM

2. OBJETIVO DA VISITA

A presente visita técnica foi realizada com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, bem como verificar in loco o cumprimento das metas e etapas previstas no Plano de Trabalho, nos termos do regime jurídico das parcerias disciplinado pela Lei nº 13.019/2014.

A visita também atende às diretrizes de acompanhamento contínuo da execução do objeto pactuado, permitindo a verificação da aderência entre planejamento, execução física e cronograma estabelecido no Plano de Trabalho.



3. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Durante a visita técnica foram analisadas as etapas previstas no Plano de Trabalho relativas à meta de **aquisição, instalação e funcionamento de prensa hidráulica industrial horizontal modelo PHZ-26T**, conforme descrito no instrumento de parceria.

META	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES (VISITA IN LOCO)
Adquirir, instalar e colocar em funcionamento 01 (uma) prensa hidráulica industrial horizontal modelo PHZ-26T, com capacidade de 26 toneladas.	Mês 1: Pesquisa de preços e seleção da melhor proposta. 28/10/2025 a 28/11/2025	Etapa realizada conforme previsto.
	Mês 2: Assinatura do contrato e pagamento da entrada. 28/11/2025 a 28/12/2025	Etapa realizada conforme previsto.
	Meses 3 e 4: Fabricação do equipamento pelo fornecedor e preparação da área para instalação pela OSC. 28/12/2025 a 28/02/2026	Constatou-se que o espaço destinado à instalação da prensa ainda não havia sido preparado. A representante da OSC, Sra. Valdete, informou que a adequação da parte elétrica seria realizada na data de entrega do equipamento, prevista para 16/03/2026 .
	Mês 5: Expedição, carregamento, entrega e instalação do equipamento; capacitação dos associados; pagamento do restante do valor acordado. 28/02/2026 a 28/03/2026	Segundo informado pela representante da OSC, a prensa será entregue em 16/03/2026 , ocasião em que a empresa fornecedora realizará a instalação do equipamento. A capacitação dos associados está prevista para ocorrer em 17/03/2026 .
	Mês 6: Elaboração do relatório final de execução e resultados. 28/03/2026 a 28/04/2026	Etapa ainda não iniciada, em razão de depender da conclusão das etapas anteriores.



4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO VERIFICADA

A partir das verificações realizadas durante a visita técnica, constatou-se que as etapas iniciais da parceria foram executadas conforme previsto, especialmente no que se refere à pesquisa de preços, contratação do fornecedor e pagamento da entrada para aquisição do equipamento.

Entretanto, verificou-se que **a preparação da área destinada à instalação da prensa hidráulica ainda não havia sido realizada**, etapa prevista para ocorrer nos meses 3 e 4 da execução (28/12/2025 a 28/02/2026).

Segundo informações prestadas pela representante da OSC, a entrega do equipamento ocorrerá em **16/03/2026**, momento em que também será realizada a instalação da prensa e a adequação da infraestrutura elétrica necessária.

Dessa forma, embora tenha sido constatada **divergência temporal em relação ao cronograma originalmente previsto**, não é possível afirmar, no momento da visita, que tal situação **comprometerá o cumprimento do objeto da parceria**, considerando que a execução ainda se encontra dentro do período de vigência do instrumento.

5. ENCAMINHAMENTOS

Considerando a necessidade de acompanhar a efetiva entrega e instalação do equipamento, ficou definido que **será realizada nova visita técnica no dia 20/03/2026**, com a finalidade de verificar:

- a entrega da prensa hidráulica;
- a instalação e funcionamento do equipamento;
- a adequação da infraestrutura elétrica necessária;
- a realização da capacitação dos associados.

Tal procedimento visa assegurar o **adequado monitoramento da execução da parceria**, garantindo a verificação do cumprimento do objeto pactuado e a correta aplicação dos recursos públicos.

João Monlevade, 06 de março de 2026.



Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Rita de Cássia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias – MROSC - PMJM

VISITA À OSC ATLIMARJOM

